



सुनिलस्मृति गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सुलिचौर, रोल्पा



आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट, योजना,
कार्यक्रमको वार्षिक कार्य प्रगति समिक्षा तथा
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

आयोजक

सुनिलस्मृति गाउँपालिका


मिति २०८०।०४।२२ गते विहान: ११:०० बजे

स्थान: एलिसा होटल, सुलिचौर ।

यस समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय
व्यक्तित्वहरुमा हार्दिक



गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय झलक



वडा संख्या

८ वटा

जनसंख्या

३०६१७

क्षेत्रफल

१५६.५५ वर्ग कि.मी.

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट योजना तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त झलक

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्दै सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले आ.व. २०७९/०८० लागि शुरु अनुमान रु. ५५ करोड ९४ लाख ११ हजार ,संशोधित अनुमान रु. ५६ करोड ५२ लाख ११ हजार वरावरको आय र सोहि वरावरको व्यय सहितको आय व्यय हिसाव गाउँसभावाट मिति २०७९/०३/१० मा पारित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो। आ.व. २०७९/०८० को बजेट योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु देहाय वमोजिम रहेका थिए।

१. रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारण
२. आर्थिक तथा सामाजिक विकास,
३. पूर्वाधार विकास
४. संस्थागत विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह
५. जनसहभागिता
६. लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण
७. दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन


आ.व. २०७९/०८० को कुल बजेट र श्रोत

स्रोत	अनुमान	वास्तविक	फरक
समानीकरण अनुदान संघीय	112100	103692.5	-8407.5
शसर्त अनुदान संघीय	256444	239199.66	-17244.34
राजस्व बाँडफाट संघीय	104613	64601.63	-40011.37
समपुरक अनुदान संघीय	11500	7195.9	-4304.1
विशेष अनुदान संघीय	22000	12465.83	-9534.17
समानिकरण अनुदान प्रदेश	6023	6023	0
शसर्त अनुदान प्रदेश	8000	7808	-192
विशेष अनुदान प्रदेश	7000	6413	-587
समपुरक अनुदान प्रदेश	15000	6549	-8451
राजस्व बाँडफाट प्रदेश	8075	6437	-1638
अल्या	31000	31000	0
आन्तरिक श्रोत	10000	6535	-3465
कुल बजेट (सामाजिक सुरक्षा सहित)	591755	497920.52	-93834.48

चालु र पुँजिगत बजेटको तुलना

बजेटको शिर्षक	रकम	प्रतिशत
चालु बजेट	339614534	58.14%
पुँजिगत बजेट	244555000	41.86%
कुल बजेट	584169534	100%

बजेटको बर्गिकरण



बजेटको वित्तीय प्रगती

शिर्षक	बजेट (अनुमान)	रकम	प्रतिशत (अनुमानित आयका आधारमा)
चालु खर्च	३४२५०५०००	३०८०१३६४३	89.93
पुजिगत खर्च	२४९६५००००	१८९१७५७२२	75.78
जम्मा	५९२१५५०००	४९७१८९४१५	83.96

बास्तिक आयको आधारमा ९३.६३ % ।


यस्तो वित्तीय प्रगती अघिल्लो आ.व. २०७८/०७९ मा क्रमशः ७९.९१% र ८५.८०% रहेको थियो ।

योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभाग, शाखा र वडा अनुसारको वर्गिकृत वित्तीय प्रगती

शाखा/वडा	वित्तीय प्रगती (प्रतिशत)	शाखा/वडा	वित्तीय प्रगती (प्रतिशत)
सुनिलस्मृति गाउँपालिका	76.36	वडा नं.१	79.64
शिक्षा	92.98	वडा नं 2	83.91
स्वास्थ्य	86.23	वडा नं. 3	44.93
कृषि	90.1	वडा न.4	85.08
पशु	99.67	वडा नं. 5	71.22
महिला तथा बालबालिका	90.64	वडा नं. 6	83.2
पूर्वाधार	77.12	वडा नं.7	86.97
		वडा नं.8	83.25


समग्र आय र व्ययको तुलनात्मक चार्ट

आ.व.२०७९।०८० मा बजेट विनियोजन र खर्च




शाखा र वडा अनुसारको वित्तीय प्रगतीको तुलनात्मक चार्ट

आ.व.२०७९।०८० मा गाउँपालिका र शाखाको बजेट विनियोजन र खर्च



शाखा र वडा अनुसारको वित्तीय प्रगतीको तुलनात्मक चार्ट

आ.व.२०७९।०८० मा वडाको बजेट विनियोजन र खर्च




विनियोजित बजेट	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
खर्च रकम	3492	3683	1972	3733	3128	3652	3816

आ.व. २०७९/०८० को भौतिक प्रगती


- आ.व. २०७९/०८० मा कुल ५५७ योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लिएको थियो। जसमा १९७ वटा योजना र ३६० वटा कार्यक्रम रहेका थिए। जसमध्ये १८१ वटा योजना र ३०५ वटा कार्यक्रम गरी कुल ४८६ योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। योजना तर्फ १६ र कार्यक्रम तर्फ ५५ कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन्। यसरी भौतिक प्रगतिको अनुपात ८७.२५ प्रतिशत हुन आउछ।

आ.व.२०७९।०८० को भौतिक प्रगति




आ.व. २०७९/०८० को भौतिक प्रगती

आ.व.२०७९।०८० मा गाउँपालिका र शाखाको भौतिक प्रगति



आ.व. २०७९/०८० को भौतिक प्रगती

आ.व.२०७९।०८० मा वडाको भौतिक प्रगति



■ भौतिक लक्ष्य

■ भौतिक प्रगति

१ नं. वडा
कार्यालय

२ नं. वडा
कार्यालय

३ नं. वडा
कार्यालय

४ नं. वडा
कार्यालय

५ नं. वडा
कार्यालय

६ नं. वडा
कार्यालय

७ नं. वडा
कार्यालय

८ नं. वडा
कार्यालय

१००

१००

१००

१००

१००

१००

१००

१००

८९.४७

९१.३

४०

८३.३३

९६.३

७४.०७

८४.६२

९०.४८

शाखा र वडा अनुसार भौतिक प्रगतीको विवरण

क्र.सं.	कार्यालय शाखा तथा वडा	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	क्र.सं.	कार्यालय शाखा तथा वडा	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति
१	गाउँपालिका	१००	९६	१४	रोजगार सेवा केन्द्र	१००	९३.१
२	शिक्षा, युवा तथा खेलकुद बिकास शाखा	१००	८४.६२	१५	पञ्जीकरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन शाखा	१००	१००
३	स्वास्थ्य शाखा	१००	९७.६२	१६	लघु उद्यम बिकास शाखा	१००	८०
४	कृषि बिकाश शाखा	१००	१००	१७	आयुर्वेद औषधालय	१००	१००
५	पशु सेवा बिकास शाखा	१००	९१.६७	१८	१ नं. वडा कार्यालय	१००	८९.४७
६	पूर्वाधार बिकास शाखा	१००	८१.४५	१९	२ नं. वडा कार्यालय	१००	९१.३
७	बजेट, कार्यक्रम तथा योजना शाखा	१००	१००	२०	३ नं. वडा कार्यालय	१००	४०
८	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण शाखा	१००	९५	२१	४ नं. वडा कार्यालय	१००	८३.३३
९	सूचना प्रविधि शाखा	१००	१००	२२	५ नं. वडा कार्यालय	१००	९६.३
१०	राजस्व शाखा	१००	१००	२३	६ नं. वडा कार्यालय	१००	७४.०७
११	घर नक्सा पास शाखा	१००	१००	२४	७ नं. वडा कार्यालय	१००	८४.६२
१२	विपद व्यवस्थापन शाखा	१००	१००	२५	८ नं. वडा कार्यालय	१००	९०.४८
१३	न्यायिक समिति	१००	१००	जम्मा		१००	८७.२५

पूर्वाधार विकास तर्फको भौतिक प्रगति

क्र.सं.	पूर्वाधार क्षेत्र	आ.व. २०७९/०८० को प्रगति (परिमाण)	पहिलो पाँच वर्षको को प्रगति (परिमाण)	हालसम्म को प्रगति (परिमाण)	इकाई	कैफियत	
१	सडक / पुल	सडक-नयाँ ट्रयाक	३५३८	८६७४५	९०२८३	मिटर	
		सडक- स्तर उन्नति (बाटो चौडाई बढाउने)	३९५	४७५२५	४७९२०	मिटर	
		सडक- स्तर उन्नति (RCC बाटो)	११	-	११	मिटर	
		सडक-ग्राभेल	४८०	२१४५	२६२५	मिटर	
		सडक- नाली (Side Drain)	४८२	-	४८२	मिटर	
		नयाँ गोरेटो बाटो + गोरेटो बाटो pcc	२७२५	४८३७	७५६२	मिटर	
		RCC मोटरेवल पुल	१	०	१	वटा	
		झोलुंगे पुल (निर्माणधीन)	१	३	४	वटा	

पूर्वाधार विकास तर्फको भौतिक प्रगति

क्र.सं.	पूर्वाधार क्षेत्र	आ.व. २०७९/०८० को प्रगति (परिमाण)	पहिलो पाँच वर्षको को प्रगति (परिमाण)	हालसम्म को प्रगति (परिमाण)	इकाई	कैफियत
२	भवन (निर्माण सम्पन्न)	२१	३१	५२	वटा	नयाँ विद्यालय भवन + स्वास्थ्य चौकी भवन + गाउँ घर क्लिनिक + शौचालय + मन्दिर + प्रतिक्षालय
	भवन (निर्माणधीन)	९	-	९	वटा	नयाँ विद्यालय भवन + स्वास्थ्य चौकी भवन + गाउँ घर क्लिनिक + शौचालय + मन्दिर + प्रतिक्षालय
	भवन मर्मत	२७	३८	६५	वटा	नयाँ विद्यालय भवन + स्वास्थ्य चौकी भवन + गाउँ घर क्लिनिक + शौचालय + मन्दिर + प्रतिक्षालय

पूर्वाधार विकास तर्फको भौतिक प्रगति

क्र.सं.	पूर्वाधार क्षेत्र	आ.व. २०७९/०८० को प्रगति (परिमाण)	पहिलो पाँच वर्षको को प्रगति (परिमाण)	हालसम्म को प्रगति (परिमाण)	इकाई	कैफियत	
३	सिंचाई	सिंचाई कुलो	२३३५	८४५७	१०७९२	मिटर	-
		सिंचाई पोखरी	७	३०	३७	वटा	
		सिंचाई पाईप	३९०७	७५८	४६६५	मिटर	
४	खानेपानी	खानेपानी ट्यांकी (इन्टेक +RVT+CC +DC)	५०	१२०	१७०	वटा	
		खानेपानी पाईप	२१४१४	४३२१८	६४६३२	मिटर	
		धारा	५९	९७८	१०३७	वटा	
५	अन्य	खेल मैदान /फिल्ड निर्माण	२	२३	२५	वटा	
		घेरावार	९६	२६	१२२	मिटर	
		गेट	२	५	७	वटा	
		चौतारी	१	-	१	वटा	
		स्तम्ब	१	-	१	वटा	

अन्य केहि उल्लेखनीय कार्यहरु

- सबै वडा र वस्तिस्तरवाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वितरण गर्ने गरिएको ।
- वडा नं. ३,४,५,६,७ र ८ मा अप्टिकल फाइबर नेट विस्तार ।
- घरवाटै गुनासो र सुझाव प्रदान गर्न मिल्ने गरि गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्युतीय प्रणालि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ वटा कानून(नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका समेत) तर्जुमा गरी लागु भएका छन् भने हालसम्म निर्माण गरिएका ८८ वटा कानूनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र अद्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
- घर जग्गा अभिलेखीकरणको कार्यलाई दुर्त गरिएको छ । समिक्षा अवधिमा अभिलेखिकरणका लागि ५३ आवदेन परेकोमा प्राविधिक नापजाँस पास गरी १८ वटा घरको अभिलेखीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ । जसवाट रु १७२५४७।०० राजस्व प्राप्त भएको छ ।

अन्य केहि उल्लेखनीय कार्यहरु.....

- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. ७ र ८ का ७/७ घरधुरीले जस्तापाताको छानो मार्फत आफुलाई सुरक्षित गरेका छन्।
- सेवा केन्द्रमा रहेको नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको जग्गा गाउँपालिकालाई हक भोग हस्तान्तरणको कार्य अघि बढेको र परिणामतः नेपाल सरकारबाट प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि अनुदान प्राप्त भई सकेको छ।
- आफ्नो समुदायको विकास आफै गर्ने उद्देश्यले सबै वडामा टोल विकास संस्था गठन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। आ.व. २०७९/०८० मा २६ टोल विकास संस्था दर्ता भएका छन्।
- स्थानीय अपांग समन्वय समितिको नियमित बैठकबाट ४८ जना व्यक्तिलाई अपाङ्गताको परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ।
- पिडित बालबालिका र महिलाहरुको उद्धार तथा राहात कार्यको लागि कानून निर्माण गरी अल्पकालीन सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवास गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
- स्थानीय पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ।
- सबै सामुदायिक विद्यालयमा संगित सहितको पिटी परेड सञ्चालनका लागि तालिम प्रदान गरिएको छ।

अन्य केहि उल्लेखनीय कार्यहरु.....

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलिचौरको सेवा सुदृढीकरणका लागि सुनछहरी गाउँपालिका र लुङ्ग्रि गाउँपालिकासंगको समन्वय र साँझेदारीमा सुदृढीकरण योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भएको छ। निशुल्क प्रदान गर्ने औषधिको सहज र नियमित उपलब्धताको लागि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
- पहिलो पटक वेपत्ता घाइते अपाङ्ग र सहिद परिवारका सदस्यलाई सम्मान गर्ने कार्य सबै वडामा सम्पन्न भएको छ। विपद् प्रभावित १८ परिवारलाई राहत स्वरूप जनही रु. दश हजार उपलब्ध गराइएको छ।
- वैदेशिक रोजगारवाट फर्केका व्यक्तिहरु लक्षित पुनःएकीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जसवाट समिक्षा अवधिमा ३१ लाभग्राहीले उद्यमशिलता सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरी २३ व्यक्तिले उद्यमको सुरुवात गरेका छन्। गाउँपालिकाले प्रति व्यक्ति रु. ३३८५३ विउ पुँजि अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
- जनावरमा लाग्ने लम्पी स्किनको महामारीको बखत पशु स्वास्थ्य कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अहोरात्र खटाइवाट समयमै नियन्त्रण गर्न सफल भइएको छ।
- न्यायिक समितिको विवाद निरूपणको कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको छ। मेलमिलापकर्ताको तालिम सम्पन्न भई मेलमिलापकर्ताको सूचिकृत गर्ने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको गठन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। यस अवधिमा ४१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २७ उजुरी फछ्यौट भएका छन्।

धन्यवाद